

Arbeitskarte: Bauabnahme

beim VOB-Vertrag: § 12 VOB/B, beim BGB-Vertrag: § 640 BGB

Projekt: _____

Anwesende: _____

1. Abnahme: Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mängel.

2. Abnahme erfolgt vorbehaltlich der nachstehenden Mängel.

3. Abnahme wird wegen folgender wesentlicher Mängel verweigert.

Begründung: _____

4. DIN EN 1090-2 (wenn laut Auftrag erforderlich) Maße und Winkel nach Bearbeitung geprüft und Toleranzen eingehalten. ISO 13920 Klasse C für Längen und Winkel.
(Unterschrift & Datum: Mitarbeiter MBK: _____)

Vorgaben des WPS überprüft und eingehalten, Schweißer. ISO 5817 - Kontrolle vor und während dem Schweißen sowie nach dem Schweißen.
(Unterschrift & Datum: Mitarbeiter MBK: _____)

Der Zustand des errichteten Tragwerks ist nach DIN EN 1090-2 (12.7.2) geprüft. Maße und Winkel nach Montage geprüft und Toleranzen eingehalten. DIN 18202
(Unterschrift & Datum: Mitarbeiter MBK: _____)

5. Hinweis: Auf die Vorschriften des BGB und der VOB/B wird verwiesen.

6. Anerkannt:

Ort/Datum/Uhrzeit: _____

Name und Unterschrift Projektleiter Metallbau Krauß:

Name und Unterschrift Auftraggeber / Bauherr:
